




ความคืบหน้า

กรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทรุดตัว อันสืบเนื่องมาจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

การก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ต.ค. 2561



งานจ้างออกแบบ

สตง. จ้างออกแบบ (วิธีคัดเลือก)
เชิญ 24 ราย ยื่น 3 ราย
คู่สัญญา : กลุ่มร่วมค้า บจก. ฟอ-รัม อาร์คิเทค และ บจก. โมนฮาร์ก (ประเทศไทย)
ทำสัญญา : วันที่ 9 ตุลาคม 2561
วงเงิน 73 ล้านบาท

พ.ย. 2563



งานจ้างก่อสร้าง


สตง. จ้างก่อสร้าง (วิธี e-bidding)
ขอรับแบบ 16 ราย ยื่น 7 ราย
คู่สัญญา : กิจการร่วมค้า ไอทีดี - ซีอาร์อีซี (บจก. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ และ บจก. โซน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย))
ทำสัญญา : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
วงเงิน 2,136 ล้านบาท

ม.ค. 2564



งานจ้างควบคุมงาน

สตง. จ้างควบคุมงาน (วิธีคัดเลือก)
เชิญ 19 ราย ยื่น 5 ราย
คู่สัญญา : กิจการร่วมค้า PKW (บจก. พีเอ็น ซิงค์โครไนซ์ บจก. ว. และสหายคอนซัลแตนต์ส์ และบจก. เคพี คอนซัลแตนต์ แอนด์ แมเนจเม้นท์)
ทำสัญญา : วันที่ 14 มกราคม 2564
วงเงิน 74.65 ล้านบาท



ช่วงการก่อสร้างและปัญหา

ภายหลังครบกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา ปรากฏว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานเพียงงวดที่ 1 - 22 ซึ่งมีความล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา

4 มิ.ย. 2567



แต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง **นายมนเทียร เจริญผล** เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้เข้ามาเร่งรัดและติดตามงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้อง

28 มี.ค. 2568



เหตุอาคารสำนักงานถล่ม

เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวทำให้อาคารสตง. ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างถล่ม





ความคืบหน้า

กรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทรุดตัว อันสืบเนื่องมาจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

1

30 มีนาคม 2568

นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่ 4/2568 สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2568 ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 : หน่วยงานภาครัฐและฝ่ายปกครอง

- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- กรุงเทพมหานคร
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กลุ่มที่ 2 : สถาบันการศึกษาและวิชาการ

- 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิศวกรรม
 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 3. ม.เกษตรศาสตร์
 4. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)

กลุ่มที่ 3 : องค์กรวิชาชีพควบคุม

- สภาวิศวกร
- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย



สรุปผลสอบติ๊กจาก 4 สถาบันวิศวกรรม

2

30 มิถุนายน 2568

นายกรัฐมนตรีแถลงผลการตรวจสอบพบความบกพร่องการออกแบบอาคารและวิธีการก่อสร้าง โดยเฉพาะเทคนิคการก่อสร้างดังนี้

1. การฝังถล่มเริ่มต้นที่ส่วนล่างของอาคาร ชั้น 1-4 เนื่องจากแรงเฉือนที่เกิดจากแผ่นดินไหวกระทำต่อผนังรับแรงเฉือนจนเกิดการวิบัติ
2. ผลทดสอบเฉื่อยของก้อนตัวอย่างคอนกรีตจากผนังรับแรงเฉือนได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
3. แบบรายละเอียดที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ส่งผลให้อาคารรับแรงกระทำได้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
4. ระยะฝังของเหล็กเสริมที่จุดต่อของ Link Beam กับผนังรับแรงเฉือนน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้จุดต่อบริเวณดังกล่าวอ่อนแอลง



สตง. ชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการ

- กมร. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร
- กมร. ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
- กมร. ทิศการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร
- กมร. วิสามัญพิจารณาศึกษาการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างฯ สภาผู้แทนราษฎร
- กมร. เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา
- กมร. ทิศการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฯ วุฒิสภา



การเยียวยาและให้ความช่วยเหลือ

- ✓ แจงบริษัทประกันภัยให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นไปตามวงเงินของแต่ละสัญญาประกัน
- ✓ แจง คปภ. กำกับดูแลให้บริษัทประกันจ่ายตามกรมธรรม์และกฎหมาย
- ✓ ประสานกระทรวงมหาดไทย
 - เงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต รายละ 100,000 บาท **9,532,000 บาท**
 - รวมถึงช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
- ✓ ประสานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 - เยียวยาผู้เสียหาย รายละไม่เกิน 200,000 บาท **18,403,932 บาท**
- ✓ ประสานบริษัทผู้รับจ้างช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
 - มอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทผู้เสียชีวิต รายละ 1,000,000 บาท และค่าทำศพ รายละ 50,000 บาท
 - เยี่ยมผู้บาดเจ็บพร้อมมอบเงินเบื้องต้น รายละ 10,000 บาท และเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม รายละ 200,000 บาท **100,590,000 บาท**
- ✓ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ สตง. ร่วมช่วยเหลือ (เงินบริจาคของบุคลากร สตง.)
 - มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละ 10,000 บาท เยี่ยมผู้บาดเจ็บพร้อมเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาท **1,329,161 บาท**

รวมเงินเยียวยาและช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน

129,855,093 บาท





ความคืบหน้า

กรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างถูกดาวน์สืบเนื่องมาจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

การตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการดำเนินคดี

การดำเนินคดี และกระบวนการยุติธรรม



สั่งฟ้องผู้ต้องหา 23 ราย ต่อศาลอาญา

ครอบคลุมทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ในข้อหา ออกแบบ ควบคุม และก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต รวมถึงร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม

การตรวจสอบของ กรมบัญชีกลาง



การปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

คณะผู้ตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย สตง. ได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อมูล พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว

การดำเนินการของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)



✓ กรณีความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (นอมินี)

DSI ได้ดำเนินการสอบสวนกรณีความผิด ตาม พ.ร.บ. ๙ และมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา ไปยังพนักงานอัยการ โดยพนักงานอัยการ มีความเห็นสั่งฟ้อง

✓ กรณีมีการร้องเรียน ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต

DSI เห็นว่าเป็นกรณีที่อยู่ในอำนาจของ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

การดำเนินการของ สำนักงาน ป.ป.ช.



กรณีมีบุคคลกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานสอบสวน ได้ส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการตรวจสอบ โดย สตง. ได้จัดส่งเอกสารหลักฐาน ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ตามที่ร้องขอแล้ว



ความคืบหน้า

กรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างถูควandalism อันสืบเนื่องมาจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

4/4

การดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาและความเสียหาย



สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาพิจารณา

- ✓ ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบอกเลิกสัญญา
- ✓ แนวทางในการบอกเลิกสัญญาและการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 - จ้างออกแบบ
 - จ้างก่อสร้าง
 - จ้างควบคุมงาน

- ✓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ✓ มีหนังสือแจ้งบริษัทผู้รับประกันภัย เพื่อให้ชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ สตง.

ปัจจุบัน



มีหนังสือบอกเลิกสัญญา

- ✗ จ้างก่อสร้าง
- ✗ จ้างควบคุมงาน



สัญญาจ้างออกแบบอยู่ระหว่างการพิจารณาและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการตามกฎหมาย



มีหนังสือแจ้งธนาคารในฐานะผู้รับประกันให้ชำระเงินตามหลักประกัน



แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสียหายเพื่อเรียกร้องกับผู้รับประกันตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2569

มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ติดตามและตรวจสอบ

การยกเลิกสัญญา
โครงการก่อสร้างอาคาร สตง.
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง



ดำเนินคดีตามหน้าที่และอำนาจ

- ทางแพ่ง
- ทางอาญา
- ทางปกครอง



เรียกร้องค่าเสียหาย

- เพื่อรักษา
- ผลประโยชน์ของรัฐ
- งบประมาณที่สูญหายไป